

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويبعه التعليمي للبنات
الأعمال :- أعمال الدهانات

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة ذهب الدار للمقاولات
رقم المستخلص : (9)
التاريخ : 15 / 04 / 2021 م

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفن	الكمية المنفذة			القيمة الأجمالية	نسبة الصرف	الإجمالي	ملاحظات
				السابقة	الحالية	الإجمالي				
1	المدرسة التحفيظ									
	الدور الأرضي	م2	14.5	725	0	725	10,513	85%	8,935.63	أساس ورشة ومطفي ونص لامع
	الدور الأول	م2	14.5	1000	0	1000	14,500	85%	12,325.00	أساس ورشة ومطفي ونص لامع
	الدور الثاني	م2	14.5	966	0	966	14,007	85%	11,905.95	أساس ورشة ومطفي ونص لامع
	السلم	م2	14.5	300	0	300	4,350	85%	3,697.50	أساس ورشة ومطفي ونص لامع
	المناور	م2	14.5	180	0	180	2,610	85%	2,218.50	أساس ورشة ومطفي ونص لامع
	دروة السطح	م2	14.5	190	0	190	2,755	45%	1,239.75	أساس ورشة
2	المدرسة الابتدائي									
	الدور الأرضي	م2	14.5	725	0	725	10,513	85%	8,935.63	أساس ورشة ومطفي ونص لامع
	الدور الأول	م2	14.5	1000	0	1000	14,500	85%	12,325.00	أساس ورشة ومطفي ونص لامع
	الدور الثاني	م2	14.5	966	0	966	14,007	85%	11,905.95	أساس ورشة ومطفي ونص لامع
	السلم	م2	14.5	300	0	300	4,350	85%	3,697.50	أساس ورشة ومطفي ونص لامع
	المناور	م2	14.5	180	0	180	2,610	85%	2,218.50	أساس ورشة ومطفي ونص لامع
	دروة السطح	م2	14.5	190	0	190	2,755	45%	1,239.75	أساس ورشة
4	الملاحق									
	غرف الكهرباء	م2	14.5	545	0	545	7,903	85%	6,717.13	أساس ورشة ومطفي
	الإجمالي								87,361.78	

يعتمد مدير الشركة :-

م/ صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية

م/ فكري حامد



مدير المشروع

م/ محمد اسامة